ARA Limmattal
Ausbau und Sanierung

Genereller Terminplan
unter Berücksichtigung des Bauablaufs

13230
Stand: 20.08.2009

Nr.	Vorgangsname	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4
1	**1. Schlammbehandlung**								
2	1.1 Ersatz Dekanter	100%							
5	1.2 Betriebsgebäude (BHKW) etc.	100%							
9	1.3 Provisorium Vorentwässerung		100%						
10	1.4 Pumpenkeller NFR, Gasleitungen		100%						
11	1.5 Sanierung Behälter (NFR / VFR / TB / ZB)		100%						
16	**2. Vorklärung, Sand-/Fettfang**								
17	2.1 Einbau Schützen	100%							
18	2.2 Sanierung Vorklärbecken 1+2	100%							
21	2.3 Sanierung Sand-/Fettfang 1+2		100%						
24	2.4 Erhöhung Beckenkronen VKB+SFF		100%						
25	**3. Filteranlagen**								
26	3.1 Teile im Grundwasser	100%							
27	3.2 Hochbau Rohwasserpumpwerk		100%						
28	3.3 Hochbau Anbau Kanalastrasse		100%						
29	3.4 Filter Strasse West		72%						
32	3.5 Filter Strasse Ost, Zentratbehandlung					31%			
35	**4. Rechen- und Frischschlammgebäude**								
36	4.1 Fällung und Fällmitteltanks (1., 2., 3. Teil)		100%						
40	4.2 Provisorien, Frischschlammgebäude		100%						
43	4.3 Aufteilung Zulaufkanal, Rechengebäude		100%						
46	**5. Betriebsgebäude, Regen- und Pufferbecken**								
47	5.1 Stillegen Teilstufe Süd, Umbau Becken						Annahme: Beginn Abbruch Teilstufe Süd 2 Monate nach IBS Filter Ost		
50	5.2 Abbruch und Neubau Betriebsgebäude								
53	**6. Umgebungsarbeiten, Leitungsgang**								
54	6.1 Leitungsgang Kanalstrasse			100%					
57	6.2 Zufahrten, Vorplätze Gebäude			100%					
59	6.3 Werkleitungen, Rohplanie in Etappen								
61	6.4 Belagsarbeiten in Etappen								